ตัวอย่างการเขียนคำฟ้อง
กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)

(ค.๑)

◯ **คำฟ้อง** **คดีหมายเลขดำที่...../ ๒๕.....**

ศาลปกครอง.....กลาง.....

วันที่...๕...**เดือน**...ตุลาคม...**พุทธศักราช ๒๕๕๙**

ข้าพเจ้า.....บริษัท ป. ก่อสร้าง จำกัด.....

บัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐ ๑ ๐ x x x x x x x x ๗ ๑ ๒

เกิดวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ..... อายุ.....ปี อาชีพ.....

อยู่ที่.....๙๙๙/xx.....หมู่ที่...๒.....

ถนน.....สุขุมวิท.....ตรอก/ซอย.....

ตำบล/แขวง.....บางนา.....อำเภอ/เขต.....บางนา.....

จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์...๑๐๒๖๐.....โทรศัพท์...๐-๒xxx-xxxx.....

โทรสาร...๐-๒xxx-xxxx.....ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail).....conxxxx_p@hotmail.com.....

มีความประสงค์ขอฟ้อง.....เทศบาลตำบล ง.....

อยู่ที่.....สำนักงานเทศบาลตำบล ง.....หมู่ที่.....

ถนน.....ตรอก/ซอย.....

ตำบล/แขวง.....สามง่าม.....อำเภอ/เขต.....ดอนตูม.....

จังหวัด.....นครปฐม.....รหัสไปรษณีย์...๗๓๑๕๐...โทรศัพท์...๐-๓๔xx-xxxx.....

โทรสาร...๐-๓๔xx-xxxx.....ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail).....

รายละเอียดของการกระทำ ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายที่พอเข้าใจได้

.....ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างว่าจ้างผู้ฟ้องคดี ให้ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านดอนตูม หมู่ที่ ๑ ระยะทาง ๒ กิโลเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดประมาณงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด เริ่มงานวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระยะเวลาทำงาน ๒๔๐ วัน รวมค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒,๓๒๑,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๒xx/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่างดำเนินงาน ปรากฏว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าดำเนินงานต่อเนื่องได้ ผู้ฟ้องคดี

หมายเหตุ ๑. คำฟ้องต้องใช้ถ้อยคำสุภาพและให้ทำเป็นภาษาไทย

๒.ผู้ฟ้องคดีแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคำฟ้อง ถ้าไม่อาจแนบพยานหลักฐานมาได้ ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย

๓. ผู้ฟ้องคดีต้องจัดทำสำเนาคำฟ้อง และสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ยื่นมาพร้อมกับคำฟ้อง

จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ พบ. ๕๘/๑๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่อาจดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอได้ เนื่องจากสัญญาดังกล่าวไม่ได้มีข้อกำหนดในสัญญาให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างได้ ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินงานแล้วเสร็จจึงส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ แต่ภายหลังคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงาน ผู้ถูกฟ้องคดีได้หักเงินค่าปรับงานล่าช้าจากผู้ฟ้องคดี ๘๖ วัน เป็นเงินจำนวน ๘๓๑,๗๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำหนังสือชี้แจงและขอคืนเงินค่าปรับตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธการคืนเงินค่าปรับดังกล่าว

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธการขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างและปฏิเสธการคืนเงินค่าปรับเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เนื่องจากไม่สามารถนำเงินค่าปรับไปทำงานก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมรางระบายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบล บ. อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑xx/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ อันเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบล บ. บอกเลิกสัญญาดังกล่าว นอกจากนี้ การขาดสภาพคล่องทางการเงินทำให้ไม่สามารถรับงานอื่นได้อีกและไม่สามารถนำเงินไปชำระหนี้ของผู้ฟ้องคดีได้ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

คำขอของผู้ฟ้องคดี (ระบุวัตถุประสงค์หรือความต้องการของผู้ฟ้องคดี)

๑. ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๘๓๑,๗๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

๒. ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจากการขาดรายได้ทางธุรกิจ เป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. .....

.....

ประทับตราสำคัญของบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรองการจดทะเบียน

(ลงชื่อ).....กรรมการผู้จัดการ.....ผู้ฟ้องคดี
(บริษัท ป. ก่อสร้าง จำกัด)

หมายเหตุ ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลว่า

☑ **ไม่เคย** ยื่นคำฟ้องเรื่องนี้ต่อศาลปกครองกลาง หรือศาลปกครองในภูมิภาค หรือศาลปกครองสูงสุด ก่อนมายื่นฟ้องคดีครั้งนี้

○ **เคย** ยื่นคำฟ้องเรื่องนี้ต่อศาลปกครองกลาง หรือศาลปกครองในภูมิภาค หรือศาลปกครองสูงสุด แล้ว ดังนี้

๑. ศาลปกครอง.....คดีหมายเลขดำที่..... คดีหมายเลขแดงที่.....

๒. ศาลปกครอง.....คดีหมายเลขดำที่..... คดีหมายเลขแดงที่.....

๓. ศาลปกครอง.....คดีหมายเลขดำที่..... คดีหมายเลขแดงที่.....